

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA DO SAAE					
ENDEREÇO:	POÇO PT 1					
CIDADE:	BANDEIRANTES/ MS					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Item	Descrição	TOTAL	%	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (PLANILHA A)	R\$ 3.742,60	1,89	100%		
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 456,85	0,23	100%		
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 7.160,35	3,62	100%		
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 22.985,85	11,62	50%	50%	
5	ALVENARIA	R\$ 4.811,04	2,43		100%	
6	COBERTURA	R\$ 3.768,54	1,91			100%
7	REVESTIMENTO	R\$ 13.546,43	6,85		50%	50%
8	ESQUADRIAS	R\$ 5.672,57	2,87			100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.875,94	3,48		50%	50%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.956,70	2,00		50%	50%
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 8.620,28	4,36		50%	50%
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.216,66	0,62			100%
13	PINTURA	R\$ 6.127,44	3,10			100%
Item	Descrição	TOTAL	%	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (PLANILHA B)	R\$ 1.156,42	0,58	100%		
2	CERCAMENTO	R\$ 107.652,08	54,44	50%	50%	
TOTAL PARCIAL		R\$ 197.749,75	100,00	77.835,19	86.629,68	33.284,89
TOTAL ACUMULADO				77.835,19	164.464,87	197.749,75

BANDEIRANTES/MS, 17 DE SETEMBRO DE 2021.

LAURA DE FIGUEIREDO GONÇALVES NUNES
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/MS 13.672/D